

CONTOPP®

Beschleuniger 20 + Beschleuniger 20 Compound

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Auftraggeber _____

Bauvorhaben/
Bauabschnitt _____

Bauteil/Stockwerk/
Wohnung _____

Estricharbeiten beendet am _____

Tage Belegereifheizen	Soll- Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum Uhrzeit	Prüfer
24 Std nach Einbringen des Estrichs	+ 35 °C			
48 Std. nach Einbringen des Estrichs	+ 55 °C			
72 Std. nach Einbringen des Estrichs	+ 40 °C			
96 Std. nach Einbringen des Estrichs	+ 25 °C			

Achtung:

Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 - 25°C absenken bzw. Die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztlätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Belegeheizen mit automatischer Regelung? Ja Nein

Ende des Belegereifheizens: _____

Heizungsfabrikat? _____

Während des Belegereifheizens sind Räume
nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von
Baumaterialien und anderen Überdeckungen? Ja Nein

CM-Messung am: _____ Messwert: _____ CM-% _____

Bodenbelagsverlegung begonnen: _____

Bodenbelagsverlegung fertiggestellt: _____