

Quarzolith Süd Fertigputz Ges.m.b.H.

8572 Bärnbach, Mitterdorferstraße 1, Telefon 03142/22930

Heizprotokoll für schnelltrockneten Estrich E 405 (7 Tage Estrich)

Aufheizprotokoll mit Schnelltrockneten - Estrich

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Bauleiter:

Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 10 K genau einzutragen. Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem:

Estricheinbau am:

durch Fa:

Aufheizen

nach Ö Norm

Tage	Datum	Vorlauftemperatur in ° C	Unterschrift Bauleiter
Einbau		15	
1.		20	
2.		30	
3.		40	
4.		50	
5.		50	
6.		40	
7.		30	
8.		20	

Während des Auf- und Abheizens ist der Raum zu be- und entlüften, wobei Zugluft zu vermeiden ist. Hier sollten 3 x täglich Fenster und Türen für ca. 30 Minuten geöffnet werden. Gekippte und geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich.

Bei Estrichstärken > 75 mm kann ein längeres Heizen zum Erreichen der Belegreife notwendig sein.

Ort

Datum

Unterschrift

K = Kelvin, Kelvin ist die wissenschaftliche Maßeinheit für Temperatur

Anmerkung: Vor einer Verlegung der Bodenbeläge sind immer CM Messungen nach der Ö Norm durchzuführen.

Geeignete Meßstellen sind dazu beim Estricheinbau auszuweisen!

Quarzolith Info

01.01.2008